



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 9/2024

Απόσπασμα από το πρακτικό 3/12-03-2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

**Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του έργου
«ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ»**

Στο Αγαθονήσι σήμερα 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγαθονησίου, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγαθονησίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ' αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/ 23-12-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **625/08-03-2024** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της επιτροπής με αποδεικτικό επίδοσης και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος, κ. Σακελλάρης Γιαμαίος, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι από τα πέντε (5) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κόττορος 2. Πιτσά Νικολέττα. 3. Κόττορος Θεολόγος
4. Μιχελή Παρασκευή 5. Κατσουλιέρης Εμμανουήλ.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό **θέμα** της ημερησίας διάταξης αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΤΤΥΜΔ/1998 εξ./22-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας απεστάλη η **Εισήγηση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** του έργου «**ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ**» και η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

{....

1. Η μελέτη του έργου "Περιπατητικά μονοπάτια σύνδεσης με τις παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους νήσου Αγαθονησίου", προϋπολογισμού 215.000,00 €, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΤΤΥΜΔ 6950 / 06-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΤΨ7ΛΞ-Ζ55) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Με την υπ' αριθ. 20/2021 απόφαση, απόσπασμα από το 7ο πρακτικό / 14-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΒ3Ω6Φ-19Β & ΑΑΑΜ:21ΑWRD009104867 2021-08-24) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγαθονησίου, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό δημοπρασίας (2ο στάδιο - κατακύρωση του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος 93426 και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα, «ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,17 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 141.890,81 €, χωρίς ΦΠΑ.
3. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 44878/ 21-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΓΣΟΡ1Ι-1ΜΗ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, επικυρώθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθ. 20/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγαθονησίου, για την έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπρασίας - στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του έργου.
4. Η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου, υπογράφηκε την 7η Οκτωβρίου 2021, με χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών, ήτοι μέχρι και την 06η Οκτωβρίου 2022.
5. Με την υπ' αριθμ. 33 / 30-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΡΩΓΩ6Φ-ΠΙΒ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγαθονησίου, εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 06η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς άλλο δικαίωμα για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
6. Με την υπ' αριθμ. 03 / 26-01-2023 (ΑΔΑ:6Γ02Ω6Φ-4Β4), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγαθονησίου, εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 5^η Φεβρουάριου 2023, χωρίς άλλο δικαίωμα για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
7. Με την υπ' αριθμ. 13 / 26-01-2023 (ΑΔΑ:Ψ29ΓΩ6Φ-Μ5Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγαθονησίου, εγκρίθηκε η χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 4^η Μαΐου 2023, χωρίς άλλο δικαίωμα για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
8. Την με αριθ. πρωτ. ΤΤΥΜΔ/1998/21.02.2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου των ΠΕ Δωδεκανήσου.

Β. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας :

Ο 1^{ος}Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης, συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, του αρχικού προϋπολογισμού, που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και σε απρόβλεπτες καταστάσεις που παρουσιάστηκαν και κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του. Συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412 /2016 ο οποίος έχει αντικατασταθεί με τον Ν.4782/2021 και ισχύει (αρθ. 74 και αρθ. 75), για να περιλάβει τις επιμέρους αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την αποπεράτωση του έργου στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας .

Γίνεται χρήση των απροβλέπτων και χρήση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν. 4782/2021.

Γ. 1° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών :

Κρίνεται σκόπιμο η εκτέλεση των παρακάτω, πέντε, συμπληρωματικών εργασιών, όπως φαίνονται στο συνημμένο Ιο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, το κόστος των οποίων, περιγράφεται στην από 11^η Ιανουαρίου 2024 έγκρισης του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου . Αναλυτικά οι νέες εργασίες αφορούν :

- Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (Ν.Τ. 1) (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α)
- Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (Ν.Τ. 2) (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α)
- Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.(Ν.Τ. 3) (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Α)
- Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (Ν.Τ. 4) (ΟΙΚ ΚΠΤ-42.26-Α) και
- Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 10 cm. (Ν.Τ. 5) (ΟΙΚ ΚΠΤ- 73.11-Α-Ν-ΑΓΟ).

Δ. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε :

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του Ι^{ου} ΠΚΤΜΝΕ , ανέρχεται στο ποσό των 159.428,46 €, εκ των οποίων ποσό 128.235,26 € για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ, ποσό 4,77 € για απρόβλεπτα, ποσό 331,31 € για αναθεωρήσεις και ποσό 30.857,12 € για ΦΠΑ (24%) και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα ως ακολούθως:

ΕΡΓΟ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ & 1° ΠΚΤΜΝΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.)	123.095,22 €	128.235,20 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	18.464,28 €	4,77 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	331,31 €	331,31€
ΣΥΝΟΛΟ	141.890,81 €	128.571,34 €
ΦΠΑ 24%	34.053,79 €	30.857,12 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	175.944,60 €	159.428,46 €

Ειδικότερα με τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ , γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών κατά 2.305,18 € στην ομάδα των ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και επί πλέον κατά 6.661,15 € στην ομάδα των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η δαπάνη των ανωτέρω καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων εργασιών.

Τέλος ο παρόν ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει μείωση ως προς την αρχική σύμβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 16.516,14 € ή ποσοστό 9.39% που οφείλεται στην μείωση των χωματουργικών εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ», όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας, συνολικής δαπάνης 175.994.60 €.

Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των εργασιών καλύφθηκε εξολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων και ο 1^{ος} ΑΠΕ βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Επί πλέον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου 36/2005 και είναι σύννομες σχετικά με το ποσοτικό όριο για την χρήση των επί ελασσον δαπανών , σύμφωνα με το αρθ. 156 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθ.75 του Ν.4782/21 και ισχύει.....}.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις από τα μέλη κ. Μιχελή Παρασκευή και κ. Κατσουλιέρη Εμμανουήλ και αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι, επί πέντε (5) παρόντων Μελών: **ΥΠΕΡ** της προτάσεως-εισήγησης ψήφισαν τρία (3) μέλη, ήτοι Κόττορος Ευάγγελος, Πισά Νικολέττα, Κόττορος Θεολόγος και **ΚΑΤΑ** της προτάσεως-εισήγησης ψήφισαν και τα δύο (2) μέλη της μειοψηφίας, ήτοι Μιχελή Παρασκευή, Κατσουλιέρης Εμμανουήλ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ», όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικής δαπάνης 175.994.60 €.

Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των εργασιών καλύφθηκε εξολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων και ο 1^{ος} ΑΠΕ βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Επί πλέον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου 36/2005 και είναι σύννομες σχετικά με το ποσοτικό όριο για την χρήση των επί ελασσον δαπανών , σύμφωνα με το αρθ. 156 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθ.75 του Ν.4782/21 και ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 9/2024 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Κ. Κόττορος

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Κ. Κόττορος

Τα Μέλη

Πιτσά Νικολέττα

Θεολόγος Κόττορος

Μιχελή Παρασκευή

Κατσουλιέρης Εμμανουήλ