



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 33/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό 8/19-05-2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Θέμα: Έγκριση Μεταβολής Σύνθεσης Αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων, χορήγησης 4^{ης} παράτασης, έγκρισης 2^{ου} Σ.Π., 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης: «**ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ».**

Στο Αγαθονήσι σήμερα **19 Μαΐου 2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγαθονησίου, συνήλθε σε **τακτική δια ζώσης συνεδρίαση** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγαθονησίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ' αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/ 23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **1074/15-05-2026** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της επιτροπής με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος, κ. Σακελλάρης Γιαμαίος, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι από τα πέντε (5) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κόττορος 2. Κόττορος Γεώργιος (κλήθηκε και συμμετείχε προς αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Κόττορου Θεολόγου) **3. Πιτσά Νικολέττα 4. Σανδαλής Μάρκος 5. Κατσουλιέρης Νικόλαος**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης εισηγείται τα εξής:

Το Τμήμα Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το αριθ. πρωτ. ΓΔΥ 922/16-02-2026 έγγραφό του, αναφέρει-εισηγείται τα εξής: {... **ΘΕΜΑ** :Έγκριση Μεταβολής Σύνθεσης Αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων, χορήγησης 4^{ης} παράτασης, έγκρισης 2^{ου} Σ.Π, 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης: «**ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ».**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του **Ν.5013/2023** (ΦΕΚ12/ΤΑ'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 31 "Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010"(Φ.Ε.Κ./87/ΤΑ'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το **Π.Δ.138/2017**(ΦΕΚ Α' 174/17-11-2017) περί σύστασης του **Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου**.

3. Την υπαριθμ. **8221.Τ54/12/13 Απόφαση του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου** (ΦΕΚ 1441Β/14-06-2013) «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και του έργου «Επέκταση προβλήτας λιμένα Αγαθονησίου», με την οποία ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγαθονησίου με Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχν. Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου...)
4. Του **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.» ως ισχύει και ειδικότερα του **άρθρου 132**.
5. Του **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως ισχύει.
6. Του Π.Δ. **130/2010** (ΦΕΚ 223Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 49947/10-8-2015 (ΦΕΚ 1666Β'/10-8-2015) και αριθ. 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343Β'/30-12-2016) αποφάσεις.
7. Των Αποφάσεων με αρ. πρωτ. **4/3-1-2011** και **24078/2444/10-5-2011** (ΦΕΚ 1260/τ.Β'/16-6-2011) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «*Με Εντολή Περιφερειάρχη*» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
8. Της Απόφασης αριθ. **49947/10-8-2015** (ΦΕΚ 1666Β/10-8-2015) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
9. Της αριθμ. **30440/13-11-2024** (ΦΕΚ 6269/τ.Β'/13-11-2024) απόφασης Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
10. Της με αριθ. πρωτ. **156813/599/19-11-2024** (ΑΔΑ: 6ΚΕΙ7ΛΞ-ΔΟΗ) απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί ορισμού Αναπληρωτών Προϊσταμένων στις Γενικές Δ/σεις της Περιφέρειας.
11. Της με αριθ. πρωτ. **159509/629/22-11-2024** (ΑΔΑ: Ρ51Ο7ΛΞ-6ΩΡ) απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί τοποθέτησης υπαλλήλων και ορισμού Αναπληρωτών Προϊσταμένων στη Δ/ση Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Δ/σης Υποδομών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
12. Του Π.Δ. **7/2013** (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
13. Της Εγκυκλίου **6 με Α.Π. 15400/17-4-2013** του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 7/2013.

Β. Έχοντας υπόψη :

14. Την υπ' αριθμ. **546/09.09.2021** (ΑΔΑ: 6ΚΧΠ7ΛΞ-ΘΦΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ-ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ**».
15. Την με αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ/οικ.3341/21-07-2022** (ΑΔΑ:6Ψ2Λ7ΛΞ-Β55, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010973864 2022-07-21) υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος, συνολικής δαπάνης 113.866,10€ με ΦΠΑ 24%.
16. Την με αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ 4722/11-11-2022** (ΑΔΑ: Ω3ΑΚ7ΛΞ-4ΓΒ) Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών στο πλαίσιο της σύμβασης.
17. Την με αριθμ. πρωτ. **3122.1-Λ65/16427/2023/03-03-2023** (ΑΔΑ: Ψ9ΕΓ4653ΠΩ-35Δ) Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση δύο (2) θαλάσσιων δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για το έργο.
18. Την με αρ. πρωτ. **ΟΙΚ 15873/07-06-2023** (ΑΔΑ: 65ΕΦΟΡ1Ι-2ΒΣ) ΑΕΠΟ του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής Α.Δ. Αιγαίου «*Τροποποίηση της με α.π. 34383/21-05-2015, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Αιγαίου με ΑΔΑ:6Ζ2ΣΟΡ1Ι-ΡΣΚ που αφορά στο έργο «Υφιστάμενος Λιμένας Αγαθονησίου» ως προς την δημιουργία υδατοδρομίου εντός της ΧΖΛ Αγαθονησίου συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου θαλάσσιου χώρου.*».
19. Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **35/2023** (ΑΔΑ: 6Ε08Ω6Φ-ΖΓΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγαθονησίου, μετά και την θετική γνωμοδότηση της από **02-9-2022 6ης Συνεδρίασης 2022/πράξη 77η/θέμα ε.η.δ. 4ο/Α.Π.82** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Δωδ/σου, συνολικής δαπάνης 91.827,50€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 113.866,10€ με ΦΠΑ 24%, σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση.
20. Την υπ' αριθμ. **36/2023** (ΑΔΑ: ΨΩ0ΑΩ6Φ-ΗΞ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγαθονησίου με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης εκπόνησης της μελέτης έως τις **21-06-2024**.

21. Την υπ' αριθμ. **38/2023** (ΑΔΑ: ΨΒ82Ω6Φ-ΗΜΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγαθόνησου με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης υποβολής των μελετών της Β' Φάσης έως τις **30-11-2023** καθώς και της 2^{ης} παράτασης εκπόνησης της μελέτης έως τις **20-12-2024**.
22. Την υπ' αριθμ. **34/2023** (ΑΔΑ: 6Φ51Ω6Φ-2ΟΓ) Απόφαση έγκρισης της **Προκαταρκτικής Μελέτης Λιμενικών Έργων (Α' Στάδιο σύμβασης)** από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγαθονησίου.
23. Την υπ' αριθμ. **54/2023** (ΑΔΑ: 9Ρ9ΤΩ6Φ-ΔΒ2) Απόφαση έγκρισης της **Μελέτης Κυματικής Διαταραχής, της Ακτομηχανικής Μελέτης και του Τεύχους Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών** της σύμβασης (**Β' Στάδιο**) από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγαθονησίου.
24. Την υπ.αριθμ.**2411/20-10-2023** Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» της Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 του ΕΣΠΑ.
25. Την από **16-11-2023** αίτηση της αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων για τροποποίηση της σύμβασης λόγω υποκατάστασης του Οικονομικού Φορέα «ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ» από τον Οικονομικό Φορέα «ΕΛΤΕΜΕ ΑΕ» συνεπεία απορρόφησης του 2^{ου} από τον 1^ο και τα σχετικά υποβληθέντα δικαιολογητικά.
26. Την με αρ. πρωτ. **25211/02-10-2025** (ΑΔΑ: 60ΜΝΟΡ1Ι-Λ1Ε) ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ και της ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με την οποία ανανεώνεται – τροποποιείται η με α.π. 34383/21-05-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Αιγαίου (ΑΔΑ:6Ζ2ΣΟΡ1Ι-ΡΣΚ) ως αυτή ισχύει με την με α.π. ΟΙΚ. 15873/07-06-2023 Απόφαση Γενικού Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.Α.ΠΟ. Α.Δ.Αι. (ΑΔΑ: 65ΕΦΟΡ1Ι-2ΒΣ), που αφορούν στο έργο του υφιστάμενου λιμένα Αγαθονησίου με υδατοδρόμιο, ως προς την «Επέκταση Προβλήτας του Λιμένα Αγαθονησίου».
27. Την υπ' αριθμ. **62/2025**(ΑΔΑ: 9ΘΨ8Ω6Φ-ΝΡΤ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγαθόνησου με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση της 3ης παράτασης του συνολικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης έως τις **3-3-2026**, χωρίς αύξηση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών και χωρίς υπαιτιότητα της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 που δίδει τη σύμβαση.
28. Την από **17-12-2025** (αρ. πρωτ. υπηρ. ΓΔΥ 10523) υποβολή της οριστικής μελέτης από τον ανάδοχο.
29. Την από **13-01-2026**(αρ. πρωτ. υπηρ. ΓΔΥ 181)αίτηση με την οποία η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων υπέβαλε σχέδιο του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της σύμβασης (4η αναθεώρηση) αιτούμενη τη χορήγηση παράτασης υποβολής των μελετών της Δ' και της Ε' φάσης (Στάδια Οριστικών Μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης αντίστοιχα) προκειμένου να ικανοποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της εκδοθείσας ΑΕΠΟ του λιμένα Αγαθονησίου και να συμπεριληφθούν στην μελέτη οι παρακάτω πρόσθετες εργασίες:
- Χρήση ιλυοκουρτίνας για τον περιορισμό εξάπλωσης θολότητας κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός θαλάσσης,
 - Λήψη 3 δοκιμίων ανά εβδομάδα σε όλη την διάρκεια κατασκευής των έργων,
 - Δίκτυο συλλογής ομβρίων
 - Δεξαμενή συγκράτησης πετρελαιοειδών από την επιφάνεια των έργων κατά τις βροχοπτώσεις,
 - Μελέτη πυρόσβεσης για όλο τον λιμένα,
 - Μελέτη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή του λιμένα,
 - Μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χρηματοοικονομική ή/και κοινωνικοοικονομική ανάλυση ανάλογα με την αξιολόγηση της δράσης υπό το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων.
- Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών απαιτείται πρόσθετος καθαρός χρόνος τεσσάρων (4) μηνών και συνολικός χρόνος δέκα (10) μηνών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης ήτοι έως τις **21-12-2026** σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο χρονοδιαγράμματος (4^η αναθεώρηση). Συγκεκριμένα, η μελέτη λιμενικών έργων υπεβλήθη στις 17-12-2025 και μετά την τροποποίηση λόγω των πρόσθετων εργασιών θα επανυποβληθεί στις 21-10-2026, δηλαδή απαιτείται παράταση 10 μηνών. Τα τεύχη δημοπράτησης είχαν συμβατική προθεσμία υποβολής στις 2-2-2026 και θα υποβληθούν στην 21-11-2026, δηλαδή απαιτείται παράταση 10 μηνών χωρίς να αλλάζει ο καθαρός χρόνος του σταδίου αυτού.
30. Τον προτεινόμενο **2ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.)** και το **2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** της Σύμβασης, συνολικής δαπάνης **131.532,59€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 163.100,41€ με ΦΠΑ 24%**, από την οποία ποσό 91.029,50€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 112.876,58€ με ΦΠΑ 24% αφορά την αρχική σύμβαση και ποσό 40.503,09€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 50.223,83€ με το ΦΠΑ αφορά την προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

31. Την προτεινόμενη **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.)**, συνολικής δαπάνης 40.503,09€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 50.223,83€ με το ΦΠΑ με την οποία αυξάνεται η αρχική Σύμβαση σε ποσοστό 44,11% με το ΦΠΑ ήτοι σε ποσοστό μικρότερο από το 50%.
32. Την θετική γνωμοδότηση επί του 2^{ου} Σ.Π. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της από **28-01-2026** της **Συνεδρίασης 2026/πράξη 7η/θέμα 8ο/Α.Π.8** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Δωδ/σου.

Γ. Και Επειδή :

Γ1. Ως προς την Μεταβολή Σύνθεσης Αναδόχου λόγω υποκατάστασης

33. Σύμφωνα με τις διατάξεις του **N.4412/2016** ως ισχύει και ειδικότερα της **παρ. 1.δ.ββ του άρθρου 132** «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
...δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: ...ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου.».
34. Με την από **16-11-2023** αίτησή της η ανάδοχος ένωση Οικονομικών Φορέων υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογητικά (ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η., Βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Κωδικοποιημένο Καταστατικό) με τα οποία αποδεικνύεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των παρακάτω Εταιρειών με τις επωνυμίες: 1. «ΕΛΤΕΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με την επωνυμία της εταιρείας να διαμορφώνεται ως «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος ως «ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Α.Ε.».
35. Η **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με διακριτικό τίτλο «**ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Α.Ε.**» ως καθολικά διάδοχος του μέλους με την επωνυμία «ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ» της αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων, στο οποίο είχε κατανεμηθεί το 100% του συμβατικού μελετητικού αντικείμενου και της συμβατικής αμοιβής της "Κατηγορίας Μελέτης 9 – Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες", διέθετε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης, Πτυχίο Εταιρείας Μελετών τάξης Ε' στην εν λόγω Κατηγορία ήτοι πτυχίο ίδιας τάξης και ισοδύναμου δυναμικού με τον υποκαθιστάμενο Οικονομικό Φορέα «ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ». Το συγκεκριμένο Μελετητικό Πτυχίο συνεχίζει να είναι σε ισχύ και σήμερα βάσει της υπ' αριθμ. 2610/09-01-2026 απόφασης από το Τμήμα Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνεπώς ο Οικονομικός Φορέας «ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Α.Ε.» διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκπόνησης της μελέτης Κατηγορίας 9 της οικείας σύμβασης και πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά από την Αναθέτουσα Αρχή.
36. Επιπρόσθετα, η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016.

Γ2. Ως προς την αίτηση παράτασης της σύμβασης

37. Η Υπηρεσία μας, με βάση τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και την εμπειρία της από αντίστοιχες συμβάσεις, θεωρεί εύλογο το αίτημα του αναδόχου για την χορήγηση της αιτούμενης 4^{ης} παράτασης υποβολής των μελετών της Δ' και της Ε' φάσης προκειμένου να εκπονηθούν οι συμπληρωματικές μελέτες και τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου, μετά από την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ώστε να ικανοποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της εκδοθείσας ΑΕΠΟ του λιμένα Αγαθονησίου καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Ε.Π. «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 του ΕΣΠΑ. Συνεπώς και με βάση την προτεινόμενη 4^η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, είναι αναγκαία η αύξηση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών κατά τέσσερις (4) μήνες και του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά 9,5 μήνες ήτοι έως τις 21/12/2026. Συγκεκριμένα, η μελέτη λιμενικών έργων υπεβλήθη στις 17-12-2025 και μετά την τροποποίηση λόγω των πρόσθετων εργασιών θα επανυποβληθεί στις 21-10-2026. Τα τεύχη δημοπράτησης είχαν συμβατική προθεσμία υποβολής στις 2-2-2026 και θα υποβληθούν στην 21-11-2026 χωρίς να αλλάζει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του σταδίου αυτού.

Γ3. Ως προς την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την τροποποίηση της σύμβασης (σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης)

38. Η σύνταξη του παρόντος **2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα** για την τροποποίηση της σύμβασης και την σύναψη της προτεινόμενης **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** είναι σύμφωνη με το **άρθρο 132** (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)) του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα την **παρ. 1** «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:... γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,..».
39. Ο **2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας** με το **2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** συντάχθηκε και ελέγχθηκε αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ήτοι το Τμήμα Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων Δωδεκανήσου της Δ/νσης Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του **άρθρου 186** του **Ν. 4412/2016** και έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
40. Η σύναψη της προτεινόμενης **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** ποσού μικρότερου του 50% της αρχικής συμβατικής αμοιβής, γίνεται με τον ίδιο οικονομικό φορέα καθώς εκείνος διαθέτει εν ισχύ μελετητικά πτυχία τάξης τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις από τις νέες συμβατικές αμοιβές και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο **άρθρο 186** και στην **παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/16** όπως ισχύει σήμερα με βάση τον **Ν.4782/21**.

Λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης **«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ»:**

α) θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της **παρ. 1.δ.ββ** του **άρθρου 132** του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για την μεταβολή της σύνθεσης, λόγω υποκατάστασης, της Αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων «**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ-ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ**» σε «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΛΤΕΜΕ ΑΕ**»,

β) θεωρεί αναγκαία την χορήγηση παράτασης του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών κατά τέσσερις (4) μήνες και του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά 9,5 μήνες ήτοι έως τις **21/12/2026** σύμφωνα με το προτεινόμενο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης (4η αναθεώρηση),

γ) σας διαβιβάζει τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της σύμβασης και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης **«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ»**, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, αναφορικά με την μεταβολή της σύνθεσης της Αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων «**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ-ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ**» λόγω **υποκατάστασης** του Οικονομικού Φορέα «**ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ**» από τον Οικονομικό Φορέα «**ΕΛΤΕΜΕ ΑΕ**» συνεπεία απορρόφησης του 2^{ου} από τον 1^ο, βάσει της **παρ. 1.δ.ββ** του **άρθρου 132** του **Ν.4412/2016** που διέπει τη σύμβαση. Η νέα σύνθεση της αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων θα είναι η «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΛΤΕΜΕ ΑΕ**»,

2. Την έγκριση χορήγησης της 4^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης: **«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ**

ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ» κατά 9,5 μήνες, ήτοι έως τις **21-12-2026** και την αύξηση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών κατά τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (4^η αναθεώρηση), χωρίς υπαιτιότητα της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων, βάσει του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 που διέπει τη σύμβαση και

3. Την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης: **ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ»** με την **έγκριση** του προτεινόμενου **2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα** με το **2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από το Τμήμα Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων Δωδεκανήσου της Δ/σης Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος περιλαμβάνει και τις εργασίες της προτεινόμενης **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**, συνολικής δαπάνης **131.532,59€** (χωρίς ΦΠΑ) ή **163.100,41€** με ΦΠΑ 24%, από την οποία ποσό 91.029,50€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 112.876,58€ με ΦΠΑ 24% αφορά την αρχική σύμβαση και ποσό 40.503,09€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 50.223,83€ με το ΦΠΑ αφορά την προτεινόμενη **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση**, ήτοι ποσοστό αύξησης 44,11% ως προς την αρχική σύμβαση, μικρότερο του 50%.

4. Την έγκριση σύναψης της προτεινόμενης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **40.503,09€** (χωρίς ΦΠΑ) ή **50.223,83€** με το ΦΠΑ.....}

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση του Τμήματος Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

- 1. Την έγκριση τροποποίησης** της σύμβασης **«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ»**, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, αναφορικά με την μεταβολή της σύνθεσης της Αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων **«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ-ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ»** λόγω **υποκατάστασης** του Οικονομικού Φορέα **«ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ»** από τον Οικονομικό Φορέα **«ΕΛΤΕΜΕ ΑΕ»** συνεπεία απορρόφησης του 2^{ου} από τον 1^ο, βάσει της **παρ. 1.δ.ββ** του **άρθρου 132** του **Ν.4412/2016** που διέπει τη σύμβαση. Η νέα σύνθεση της αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων θα είναι η **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΛΤΕΜΕ ΑΕ»**,
- 2. Την έγκριση χορήγησης** της 4^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης: **«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ»** κατά 9,5 μήνες, ήτοι έως τις **21-12-2026** και την αύξηση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών κατά τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (4^η αναθεώρηση), χωρίς υπαιτιότητα της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων, βάσει του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 που διέπει τη σύμβαση και
- 3. Την έγκριση τροποποίησης** της σύμβασης: **ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ»** με την **έγκριση** του προτεινόμενου **2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα** με το **2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από το Τμήμα Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων Δωδεκανήσου της Δ/σης Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος περιλαμβάνει και τις εργασίες της προτεινόμενης **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**, συνολικής δαπάνης **131.532,59€** (χωρίς ΦΠΑ) ή **163.100,41€** με ΦΠΑ 24%, από την οποία ποσό 91.029,50€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 112.876,58€ με ΦΠΑ 24% αφορά την αρχική σύμβαση και ποσό 40.503,09€ (χωρίς ΦΠΑ) ή

50.223,83€ με το ΦΠΑ αφορά την προτεινόμενη **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση**, ήτοι ποσοστό αύξησης 44,11% ως προς την αρχική σύμβαση, μικρότερο του 50%.

- 4. Την έγκριση σύναψης της προτεινόμενης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** ποσού **40.503,09€** (χωρίς ΦΠΑ) ή **50.223,83€** με το ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 33/2026 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Κ. Κόττορος

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Κ. Κόττορος

Τα Μέλη

Κόττορος Γεώργιος

Πιτσά Νικολέττα

Σανδαλής Μάρκος

Κατσουλιέρης Νικόλαος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 34/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό 8/19-05-2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης 15.000,00 ευρώ από το ΥΠΕΣ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ΚΑΠ έτους 2026.

Στο Αγαθονήσι σήμερα **19 Μαΐου 2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγαθονησίου, συνήλθε σε **τακτική δια ζώσης συνεδρίαση** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγαθονησίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ' αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/ 23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **1074/15-05-2026** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της επιτροπής με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος, κ. Σακελλάρης Γιαμαίος, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι από τα πέντε (5) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κόττορος 2. Κόττορος Γεώργιος (κλήθηκε και συμμετείχε προς αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Κόττορου Θεολόγου) **3. Πιτσά Νικολέττα 4. Σανδαλής Μάρκος 5. Κατσουλιέρης Νικόλαος**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης εισηγείται τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 25914/11-05-2026 έγγραφο-απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούμαστε να αποδεχτούμε το ποσό των 15.000,00 ευρώ – για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ΚΑΠ έτους 2026.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω, το υπ' αριθ. πρωτ.25914/11-05-2026 έγγραφο-απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- 1. Αποδέχεται** την χρηματοδότηση ποσού 15.000,00 ευρώ – για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ΚΑΠ έτους 2026.
- 2. Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 34/2026 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Κ. Κόττορος

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Κόττορος Γεώργιος

Πιτσά Νικολέττα

Σανδαλής Μάρκος

Κατσουλιέρης Νικόλαος

Ευάγγελος Κ. Κόττορος